

COMMITTENTE

MAGRA ASFALTI s.r.l.

Stefano Seratini

PROGETTO ARCHITETTONICO

Stefano SERATINI
Architetto

Tatiana DE BIASI
Architetto

Maurizio SCIASCIA
Architetto

Laura ODINO
Architetto



Studio di Progettazione

Via Unione ,6 - 19121 La Spezia
tel. 0187 1583398
t.debiasi@archepta.it
stefano.seratini@gmail.com

**PROGETTO PER LA DELOCALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO SITO IN VIA
BARDIANA,1 NEL COMUNE DI ARCOLA NEL
NUOVO SITO DI VIA MONTESAGRO S.N.C.**

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE**

LOCALITA' - Site	Località Zona industriale - Comune di Arcola (SP)
DATI CATASTALI	ARCOLA - Foglio n. 4 - mapp. 228- Foglio n. 7 mapp. 10-12-13-14-16-34-63-64-129-130-973-974-1802-1804
TITOLO - Title	CRONOPROGRAMMA delle opere di sgombero e riqualificazione ambientale dell'area

REV	DESCRIZIONE - Description	DATA Date	FASE - Phase				SCALA- Scale	REV. Issue	ELABORATO Nr. Document No.
A	1 emissione	07.08.18					scala VARIE	A	
B									
C	emissione	20.04.21	DISEGNATO Drawn	CONTROLLATO Checked	APPROVATO Approved	DATA DISEGNO Date Drawn	PROGETTO Nr. - Project No.		
D				SST TDB		APR. 21			

AIIR04

N.	Opera	Descrizione	Numero settimane di lavorazione previste (7 giorni solari)
1	RIMOZIONE MATERIE PRIME	Rimozione di tutte le materie prime impiegate che verranno conferite ad altri impianti di produzione o a discariche specializzate	2
2	RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN FIBROCEMENTO (presumibilmente eternit)	Rimozione e smaltimento delle coperture in fibrocemento esistenti, <u>presumibilmente contenenti amianto</u> (lastre eternit), realizzata da ditta specializzata che presenterà apposito piano di bonifica per ottenere autorizzazione specifica (compreso i tempi di autorizzazione del piano di smaltimento)	4
3	SMONTAGGIO E SMANTELLAMENTO IMPIANTO ESISTENTE	Smontaggio e smantellamento di tutti gli impianti di produzione esistenti con il conferimento a riutilizzo di alcune parti ed allo smaltimento delle restanti ed eccedenti parti, a discariche specializzate	15
4	DEMOLIZIONI MANUFATTI FUORI TERRA	Demolizione dei manufatti accessori dell'impianto (cabina elettrica, capannone, baracche, ufficio, cabina elettrica, pesa, copertura del bacino di contenimento) e smaltimento a discarica (escluso i box prefabbricati riutilizzabili o rivendibili per intero), compreso lo smaltimento dei materiali di risulta a discariche autorizzate (eccetto materiali inerti che verranno recuperati in sito in apposito impianto)	6
5	DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI	Scarifica dei piazzali pavimentati con asfalto e demolizione della pavimentazioni in battuto di cls esistente e recupero nell'impianto mobile predisposto in sito.	4
6	SCAVO E RIMOZIONE STRUTTURE DI FONDAZIONE	Demolizione di tutte le strutture in c.a., come il basamento degli uffici e quello della cabina di controllo dell'impianto, i pilastri e i muri di sostegno dell'impianto e delle tramogge, le strutture della vasca di contenimento del BTZ ed ogni altro manufatto in c.a. emergente dal piano di campagna che verrà rimosso fino alla quota d'imposta della fondazione.	6
8	RIMOZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO ESISTENTE	Rimozione dei tombini del sistema di smaltimento delle acque meteoriche	3
9	INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE	Caratterizzazione del suolo dopo le demolizioni sopra indicate per verificare l'assenza di inquinanti; la caratterizzazione verrà effettuata con le modalità previste di legge e le indicazioni fornite dall'Ufficio Ambiente del Comune di Arcola e da ARPAL.	2
10	EVENTUALE BONIFICA DI ZONE INQUINATE (si precisa che l'azienda è già in possesso di relazione recentemente redatta, che esclude tale eventualità di Bonifica)	Eventuale bonifica delle zone in cui sia rilevata la presenza di inquinanti che verrà realizzata secondo il piano che verrà eventualmente predisposto e concordato con gli Enti preposti al controllo.	2
11	LAVORAZIONI DEL TERRENO	Lavorazioni del terreno in base alle indicazioni contenute nel progetto di rinaturalizzazione predisposto dall'agronomo, da realizzarsi dopo la completa rimozione di tutte le opere edili e di tutti i materiali utilizzati per la sistemazione dei piazzali, compresa la rimozione dello strato di sabbia/ghiaia compattata fino al raggiungimento del sottostante suolo naturale	2

12	PIANTUMAZIONI	Piantumazione dell'area con le essenze e le modalità previste all'art.79 delle NTA del Piano;	2
13	COLLAUDO DELLE OPERE ESEGUITE	Redazione di report finale delle operazioni di dismissione con allegate relazioni circa le lavorazioni sopra eseguite, documentazione fotografica delle varie fasi operative, della documentazione inerente la caratterizzazione del suolo, delle ricevute degli smaltimenti a discarica di materiali ed attrezzature provenienti dal sito e di tutta la documentazione necessaria a dimostrare il corretto smaltimento e trasferimento di quanto rimosso dal sito; copie del report verranno depositate presso il comune di Arcola e l'Ente Parco a fine lavori, (compreso tempi burocratici e amministrativi)	2
Numero di settimane			50
Numero di giorni solari e consecutivi			350